

ИНФОРМАЦИЯ

По аудиту в сфере закупок по направлению: «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» в 2021 году по объекту: «Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ» и одноэтажного здания мастерских».

Экспертно-аналитического мероприятия проводилось с целью анализа, оценки результатов и достижения целей осуществления закупки по объекту: «Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ» и одноэтажного здания мастерских».

Закупка осуществлена на условиях софинансирования в соответствии с Порядком предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, утвержденным Постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2018 N 402-пп (ред. от 21.01.2022) "О государственной программе Тверской области "Развитие образования Тверской области" на 2019 - 2024 годы". Законом Тверской области от 28.12.2020 N 84-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и Постановлением Правительства Тверской области от 17.06.2021 N 354-пп "О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации на 2021 год" Калининскому району распределена субсидия по направлению "Комплексный капитальный ремонт зданий с износом более 70 %" на 2021 год в сумме 29 238,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств Федерального бюджета – 24 560,1 тыс. руб., за счет средств бюджета Тверской области – 4 678,2 тыс. руб. на условиях Соглашения с Министерством образования Тверской области от 09.07.2021 № 28620000-1-2020-008.

Решением Собрания депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 24.12.2020 № 152 «О бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 20.07.2021 № 174) (далее – Решение № 152) окончательный размер субсидия на иные цели МОУ «Суховерковская СОШ» по статье «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» составил 9 473,3 тыс. руб.

Руководствуясь пунктом 34 Решения № 152, процедура заключения муниципального контракта проведена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно проектно-сметной документации, стоимость строительства составляет 36 884 260,0 руб.

Руководствуясь пунктом 34 Решения № 152 и Распоряжением администрации Калининского района от 24.08.2021 № 219-р «Об установлении авансового платежа» при заключении контракта по результатам электронного аукциона по объекту: «Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ» и одноэтажного здания мастерских» установлено предусмотреть авансовый платеж в размере 24.4 %.

По результатам электронного аукциона от 24.08.2021 заключен МК от 20.09.2021 № 0136300033521000105 с единственным подрядчиком обществом с ограниченной ответственностью «АКСИОМА» (ООО «АКСИОМА») на выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: «Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ» и одноэтажного здания мастерских» со сроком окончания работ на объекте до 15.12.2021 года.

В целях осуществления строительного контроля в процессе капитального ремонта объекта заключено Соглашение от 15.10.2021 с ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик». Постоянно проводился контроль исполнения хода работ и обследование объекта комиссией в составе директора школы, администрации Калининского района и управления образования администрации с составлением Актов обследования объекта и предоставлением письменных замечаний подрядчику.

Для осуществления окончательной приемки работ ООО «АКСИОМА» Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) не представлены.

Комиссией в составе директора МОУ «Суховерковская СОШ», представителей ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчика», администрации Калининского района, управления образования администрации, приглашенные представители подрядчика отсутствовали, установлено невыполнение ООО «АКСИОМА» условий МК от 20.09.2021 № 0136300033521000105 по проведению капитального ремонта по объекту: «Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ» и одноэтажного здания мастерских» по адресу: 170553, Тверская область, Калининский район, пгт. Суховерково, проспект Калинина, дом 2.

В соответствии с п. 12 раздела 12 «Расторжение контракта» МК от 20.09.2021 № 0136300033521000105 Заказчик принял Решение от 17.12.2021 года «Об одностороннем отказе от исполнения контракта», размещенное на официальном сайте в соответствии с п. 12.1. статьи 95 «Изменение, расторжение контракта» Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В соответствии с приложениями № 2,3,4 Соглашения от 09.07.2021 № 28620000-1-2020-008 мероприятия по благоустройству зданий МОУ «Суховерковская СОШ» не выполнены, средства субсидии из областного бюджета не востребованы, показатели результативности использования Субсидии не достигнуты.

В ходе анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов по заключенному МК от 20.09.2021 № 0136300033521000105 на выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: «Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ» и одноэтажного здания мастерских» установлено: бюджетные средства использованы неэффективно, результат закупки не достигнут, работы по капитальному ремонту здания МОУ «Суховерковская СОШ» не завершены.

С целью определения цены работ и завершения их в 2022 году проведена корректировка сметной документации в текущем уровне цен по объекту: «Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ»» и конъюнктурный анализ на строительные материалы. Источником финансирования работ по данному объекту является бюджетные ассигнования бюджета Калининского муниципального района на 2022 год, предусмотренные Решением Собрании депутатов Калининский района «О внесении изменений в Решение Собрании депутатов Калининский района от 23.12.2021 № 206 «О бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.04.2022 № 235) в сумме 48 756,01 тыс. руб.

Председатель КСП МО «Калининский район»

Т.М. Яковлева