

## **ИНФОРМАЦИЯ**

**по Заключению от 27.01.2023 о результатах экспертно-аналитического мероприятия:  
«Осуществление контроля по результатам исполнения мероприятия:  
«Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях  
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» по  
объекту: Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ» и  
одноэтажного здания мастерских»**

В ходе проведения в апреле 2022 года аудита в сфере закупок и эффективности использования субсидий на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации по направлению "Комплексный капитальный ремонт зданий с износом более 70 %" установлено:

- результат закупки не достигнут - работы по капитальному ремонту здания МОУ «Суховерковская СОШ» не завершены.

- бюджетные средства использованы неэффективно - потери бюджета Калининского района в 2021 году составили в связи с неисполнением обязательств по предоставлению субсидии из бюджета Тверской области в размере 29 238,3 тыс. руб., а также из местного бюджета 8 999,8 тыс. руб. в размере авансового платежа, перечисленного Подрядчику.

Согласно решения Арбитражного суда Тверской области от 05.06.2022 в пользу МОУ «Суховерковская СОШ» взыскана задолженность по банковской гарантии от 17.09.2021 № 514895, выданной АО КБ «Модульбанк», в обеспечение обязательств ООО «Аксиома» по МК от 20.09.2021 № 0136300033521000105 на выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: «Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ» и одноэтажного здания мастерских» в сумме 11 063 433,79 руб., в том числе: 8 999 759,44 руб. - аванс в соответствии с п. 2.6. МК; 1 844 213,0 руб. - штраф в размере 5 % цены Контракта в соответствии с п. 8.3.1. МК; 219 461,35 руб. - пени в соответствии с п. 8.4. МК. Таким образом, обязательства АО КБ «Модульбанк» по банковской гарантии от 17.09.2021 № 514895 исполнены полностью, денежные средства в сумме 11 063 433,79 руб. зачислены в доход бюджета Калининского района в 2022 году.

В 2022 году работы по капитальному ремонту здания МОУ «Суховерковская СОШ» возобновлены и осуществлялись полностью за счет средств местного бюджета.

В соответствии с Соглашением № 79 от 18.01.2022 (в ред. от 08.12.2022) о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Калининского района на иные цели, Постановлением администрации Калининского района от 24.02.2022 № 118 «Об утверждении перечня мероприятий, финансируемых за счет субсидии на иные цели на 2022 год, по муниципальным образовательным организациям» (в ред. от 28.12.2022 № 2033) в целях реализации мероприятий, утвержденных Постановлением администрации Калининского муниципального района от 14.02.2022 № 108 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Калининского муниципального района на 2022 – 2027 годы» МОУ «Суховерковская СОШ» в 2022 году предоставлена субсидия в сумме 50 845 802,57 руб. на следующие подпрограммы:

- 2.001 «Ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных учреждений» - 46 729 311,24 руб.,

- 1.003 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную программу общего образования» - 2 068 000,0 руб.,

- 4.001 «Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности» - 1 663 067,33 руб.,

- 4.002 «Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности - 385 424,0 руб.

Фактически в 2022 году исполнено по контрактам на вышеперечисленные подпрограммы 49 638 889,11 руб.

На выполнение подпрограммы 2.001 «Ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных учреждений» направлено 45 560 776,11 руб. на следующие виды работ: проведение строительно-технического и оценочного исследования, проведение корректировки сметной документации, проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, разработку дизайн-проекта художественного оформления интерьера помещения по

цветовой гамме, работы по устройству лесов и ограждений, работы по капитальному ремонту по объекту: «Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ».

В ходе аудита установлены нарушения условий исполнения контрактов, неприменение мер ответственности (взыскания неустойки (пени, штрафа) по контракту с недобросовестного поставщика.

На выполнение подпрограммы 1.003 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» направлено 2 068 000,00 руб. на приобретение оборудования для организации питания и мебели для осуществления образовательного процесса.

Направление средств местного бюджета на приобретение школьной мебели и мебели для детского сада в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств (ст. 44 Федерального закона от 21.12.2021 N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 10 разд. II приложения № 5 Постановления Правительства Тверской области от 25.03.2014 N 144-пп "О субвенциях местным бюджетам на обеспечение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях Тверской области") в соответствии со статьи 306.4 Бюджетного Кодекса РФ имеет признаки не целевого использования бюджетных средств.

На выполнение подпрограммы 4.001 «Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности» направлено 1 624 689,00 руб. на проведение следующих работ: монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей, монтаж автоматической пожарной сигнализации, монтаж системы молниезащиты, пусконаладочные работы.

На выполнение подпрограммы 4.002 «Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности» направлено 385 424,0 руб. на монтаж системы оповещения об возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

По результатам проведения аудита эффективности осуществления муниципальных закупок при исполнении работ (оказании услуг) приобретении товарно-материальных ценностей по объекту: Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ» установлено следующее:

Экономия в результате проведения электронного аукциона на выполнение работ по объекту: «Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ» в 2022 году составила 224 748,30 руб.

Авансовый платеж, оплаченный ООО «АКСИОМА» согласно условиям МК в размере 24.4 %, что составляет 8 999 759,44 руб., возвращен в бюджет Калининского района по решению суда.

Для выполнения работ по капитальному ремонту по объекту: «Комплексный ремонт трехэтажного здания МОУ «Суховерковская СОШ» по адресу: Тверская область, Калининский район, пгт. Суховерково, пр-т Калинина, д. 2» из бюджета Калининского района в 2022 году по подпрограмме 2.001 «Ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных учреждений» предоставлено 45 560 776,11 руб.

Согласно статьи 34 Бюджетного Кодекса РФ: Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Сумма неэффективно использованных бюджетных средств Калининского района составляет 36 561,0 тыс. руб. (с учетом возвращенного авансового платежа, оплаченного ООО «АКСИОМА» согласно условиям МК от 20.09.2021 № 0136300033521000105 в размере 24.4 %, что составляет 8 999 759,44 руб., и возвращенного в бюджет Калининского района по решению суда).

Председатель КСП  
Калининского района

Т.М. Яковлева